



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Санкт-Петербург

22 февраля 2013 года.

Дело № А56-75944/2012

**Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Апранич В.В.**

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тороповой И.П.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ЗАО "РАМЭК-ВС"

к ООО "СлавСтройИнвест"
о взыскании 3 503 241,97 руб.

при участии:

от истца – представитель Никитин А.В (доверенность от 12.11.2012),

от ответчика – представитель Андреев В.Л. (доверенность от 29.01.2013),

у с т а н о в и л :

Иск заявлен о взыскании с ответчика 408 505,25руб. неустойки по муниципальному контракту, 3 094 736,72руб. штрафа, а также о расторжении муниципального контракта № 119/01-36 от 19.10.2012.руб.

Истец и ответчик просят утвердить Мировое соглашение от 22.02.2013 в следующей редакции:

«1. Администрация МО «Город Всеволожск» отказывается от заявленных исковых требований к ООО «ОПТИМА-СТРОЙ».

2. ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» обязуется выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом №119/01-36 от 19.10.2012 (электронный контракт №0145300004812000060-0107223-03) (далее - Контракт), в срок, не позднее 31 июля 2013 года.

3. В случае невыполнения работ, предусмотренных Контрактом в срок, указанный в п. 2 настоящего мирового соглашения, ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» уплачивает в пользу администрации МО «Город Всеволожск» неустойку в размере одной сотой действующей на день подачи администрацией МО «Город Всеволожск» заявления в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от 30 947 367,26руб. (стоимость контракта). Количество дней просрочки считается с 1 августа 2013 года по день подачи администрацией МО «Город Всеволожск» заявления в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа.

ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4. В случае ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных Контрактом, ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» уплачивает штраф в пользу администрации МО «Город Всеволожск» в размере 10% от стоимости Контракта. Размер штрафа составляет 3 094 736,72руб.

5. Судебные расходы и любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

6. Стороны подтверждают отсутствие претензий друг к другу....».

Учитывая, что Мирное соглашение пописано полномочными представителями сторон, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы иных лиц, в соответствии со статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным утвердить мировое соглашение, производство по делу в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению.

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 151, 141, 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между Администрацией МО «Город Всеволожск» и ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» от 20.02.2013 в следующей редакции:

«1. Администрация МО «Город Всеволожск» отказывается от заявленных исковых требований к ООО «ОПТИМА-СТРОЙ».

2. ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» обязуется выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом №119/01-36 от 19.10.2012 (электронный контракт №0145300004812000060-0107223-03) (далее - Контракт), в срок, не позднее 31 июля 2013 года.

3. В случае невыполнения работ, предусмотренных Контрактом в срок, указанный в п. 2 настоящего мирового соглашения, ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» уплачивает в пользу администрации МО «Город Всеволожск» неустойку в размере одной сотой действующей на день подачи администрацией МО «Город Всеволожск» заявления в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от 30 947 367,26руб. (стоимость контракта). Количество дней просрочки считается с 1 августа 2013 года по день подачи администрацией МО «Город Всеволожск» заявления в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа.

ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка выполнения работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4. В случае ненадлежащего исполнения работ, предусмотренных Контрактом, ООО «ОПТИМА-СТРОЙ» уплачивает штраф в пользу администрации МО «Город Всеволожск» в размере 10% от стоимости Контракта. Размер штрафа составляет 3 094 736,72руб.

5. Судебные расходы и любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

6. Стороны подтверждают отсутствие претензий друг к другу....».

2. Прекратить производство по делу.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

Апранич В.В.